

(담당자 : 광명시흥사업본부 류행숙 차장, 02-2026-9456)

□ 사업개요

- 사업목적 : 광명시흥 특별관리지역 내 영세한 유통업체들의 안정적인 영업여건을 제공
- 사업내용 : 광명 유통단지 조성
- 총사업비 / 사업기간 : 3,934억원 / 2017~2024년
- 주요시설물
 - (우수공) 비점오염 저감시설 3개소(장치형)
 - (교량) 차도교 2개소, 보도교 2개소

□ 추진 현황 실시설계 전 단계부터 작성

- '17.3~'17.12월 : 기본설계
- '18.01월 : 실시설계 착수
 - (환경영향) 보완협의 완료('19.04.23)
 - (설계자문) 기술심의 완료('21.02)
 - (총사업비) 3,934억원(사업추진전략 수립, '20.12)

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시('20.8~9월) 검토 가능여부

☞ 설계 완료단계로서 반영 곤란 / 설계 진행중/착수예정으로 검토 가능

□ 추진 계획

- '21.03월 발주(예정), '21.06월 착공(예정)

(담당자 : 화성사업본부, 김석 차장, 031-228-0176)

□ 사업개요

- 사업목적 : 병점역 역세권의 계획적이고 체계적인 개발을 통해 쾌적한 도시환경 및 원활한 환승여건 조성
- 사업내용 : 경기도 화성시 병점동 진안동 일원,
도시개발사업, 면적 375,641m²
- 총사업비 / 사업기간 : 3,618억원 / 2005~2021년
- 주요시설물
 - (주거용지) 43,282m², 계획세대수 1,589호(3,196인)
 - (상업용지) 70,588m², (업무용지) 21,995m²
 - (도시지원용지) 15,443m²
 - (기반시설용지) 222,075m² (공원 4개소, 자동차정류장 1개소, 도로 30개 노선, 주차장 6개소 등)
 - (기타시설용지) 2,258m² (주유소 1개소)

□ 추진 현황

- '05.12월 : 도시개발구역 지정
- '07.12월 : 개발계획 수립 고시
- '13.11월 : 실시계획 인가
- '15.12월 : 조성공사 착공

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시('20.8~9월) 검토 가능여부

☞ 사업준공단계로서 반영 곤란

□ 추진 계획

- '21.04월 : 확정측량 성과심사
- '21.08월 : 시설물 인수인계
- '21.12월 : 사업준공

(담당자 : 충북 충주제천사업단, 홍순혁 차장, 043-857-7611)

□ 사업개요

- 사업목적 : 기존 시가지 내 주택 노후화로 인한 대체 수요 발생과 산업단지 조성 등에 따른 신규 주택수요에 대응하기 위한 양질의 택지공급
- 사업내용 : 충주시 내 476,317㎡ 규모의 택지 공급
- 총사업비 / 사업기간 : 1,217억원 / 2009~2027년
- 주요시설물
 - (교량) 7개소 (하천교량 5개소, 보도육교 1개소)
 - (하천) 연장 1.8km (하천3개소)
 - (시설연장) 900m(옹벽/방음벽 700m, 우수암거 200m)

□ 추진 현황

- '17.8~'20.12월 : 구역지정 및 개발계획수립
- '21.02월 : 설계용역 사전의견 조회
 - (설계자문) 사업계획실(2.02), 도시경관단(2.09), 도시기반처(2.09), 기술심사처(2.16), 스마트도시계획처(2.18)
 - (일상감사) 감사실(2.26)


□ 추진 계획

- '21.03월 : 발주의뢰
- '21.06월 : 용역착수
- '23.06월 : 공사착공

(담당자 : LH 충북 단지사업부, 김대위 대리, 043-901-4398)

□ 사업개요

- 위 치 : 충청북도 진천군 진천읍 성석리 일원
- 사업면적 : 370,368㎡
- 사업기간 : '19.03 ~ '25.12
- 수용인구/건설호수 : 6,190인 / 2,692호 (단독주택 65, 공동주택 2,627)



□ 추진 현황

- '17.12월 : 지구지정 제안(→충북도)
- '19.03월 : 구역지정 (충청북도 고시 2019-103)
- '19.10월 : 조사설계용역 착수
- '20.09월 : 구역지정 변경(1차) · 개발계획 승인 신청(→충북도)

□ 추진 계획

- '21.03월 : 구역지정 변경(1차) · 개발계획 승인(예정)
- '22.02월 : 실시계획 인가구역지정 변경(1차) · 개발계획 승인(예정)
- '22.10월 : 조성공사 착공(예정)

(담당자 : LH 전북지역본부, 빙기철 차장, 063-230-6267)

□ 사업개요

- 사업목적 : 남원구암지구 체계적인 개발을 통한 도시성장축 확보
- 사업내용 : 남원구암지구 조성공사
- 총사업비 / 사업기간 : 370억원 / '20.08.21 ~ '24.03.31
- 주요시설물
 - (토공) 절토 225천 m^3 , 성토 225천 m^3
 - (상하수공) 상수관로: 2,839m 오수관로: 1,830m / 우수관로: 3,011m
 - (포장공) 도로포장 25,414 m^2

□ 추진 현황

- '19.08~'20.11월 : 기본설계
- '20.11월 : 실시설계 착수(~'20.03월, 1개 공구, 설계비 10.2억원)
 - (환경영향) 협의완료
 - (설계자문) 자재공법심의 완료(19.06 예정)

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시('20.8~9월) 검토 가능여부
☞ 설계 완료단계로서 반영 곤란

□ 추진 계획

- '21. 03 실시설계완료
- '21. 06 기술심의, 계약심사, 일상감사 완료
- '21. 07 공사발주
- '21. 10 공사착공

(담당자 : 광주전남단지사업부, 기대연차장, 062-360-3184)


□ 사업개요

○ 현황 및 추진일정(계획)

위 치	사업면적	건설호수(호)			사업방식
		전 체	자체건설	민간건설	
전라남도 목포시 석현동, 옥암동 일원	1,991천㎡ (603천평)	8,987호 (100%)	1,897호 (21.1%)	7,090호 (78.9%)	환지방식

단지개발 [시행자 변경(목포시→LH) ['18.4월]]						주택건설		
지구지정	실시계획 (지구계획)	보상 착수 (보상률 %)	대지조성 착공 (공정률 %)	공사준공	사업준공	사업 승인	착공	입주
'13.10.24	'21.01	'22.03	'23.01	'26.10	'26.12	'23.06	'24.06	'26.12

○ 토지이용계획



구 분	면적(㎡)	구성비
합 계	1,990,587	100.0%
주거시설용지	661,502	33.3%
상업시설용지	66,043	3.3%
도시기반시설용지	1,038,607	52.1%
기타시설용지	218,709	11.0%
유보지	5,726	0.3%

□ 용역 현황

구 분		계약업체	계약기간	계약금액	공정율
조사설계	인허가	(주)도화엔지니어링, (주) 삼안 (주) 경동엔지니어링, (주) 동명 (주) 경호엔지니어링 5 개사	'17.12.29 ~'23.12.31	61억	38.2% (중지)

□ 추진 현황

- '00. 3월 : 남악신도시 마스터플랜 확정(전라남도)
- '12. 5월 : 임성지구 도시개발사업 개발계획 수립용역 착수
- '13. 10월 : 도시개발사업 지정 고시(전라남도 고시 제2013-303호)
- '15. 10월 : 도시개발사업 개발계획수립 고시(전라남도 고시 제2015-313호)
- '18. 4월 : 도시개발 사업 시행자 변경 [목포시→LH]
- '17. 12월 : 목포임성지구 도시개발사업 조사설계용역 착수
- '20. 4월 : 도시개발구역 지정(변경), 개발계획(변경) 수립
및 지형도면 고시(전라남도 고시 제2020-169호)
- '20. 6월 : 조사설계용역 과업중지 (잔여일 1,292일)
- '21. 1월 : 목포 임성지구 개발계획(변경) 수립, 실시계획인가
및 지형도면 고시(전라남도 고시 제2020-581호)
- '21. 3월~ : 환지계획 수립 등

□ 추진 계획

- '21년 下 : 환지계획 공람
- '22년 上 : 환지계획 인가[목포시]
 - ☞ '21년 환지계획 수립과 병행하여 도출된 요구사항을 검토하여
변경 인허가 추진
- '22년 下 : 공사착공(예정)

(담당자 : LH 경기지역본부, 김병준 부장대우, 031-250-8270)

□ 사업개요

- 사업목적 : 수원시 지역균형발전을 도모하고, 국민의 주거안정 및 무주택자 주택마련 촉진 등 공공주택을 원활히 공급하고자 함
- 사업내용 : 수원당수 공공주택지구 조성사업
- 총사업비 / 사업기간 : 15,601억원 / '17.03.28~'21.12.31년
- 주요시설물
 - (토공) 절토 831천 m^3 , 성토 835천 m^3
 - (관로공) 우수관로: 14,664m, 오수관로: 9,340m, 상수관로: 10,281m
 - (포장공) 도로포장 97,280 m^2
 - (교량공) 당수1교(함형라멘교), 당수2,3교(SPC합성형라멘교)

□ 추진 현황 실시설계 전 단계부터 작성

- '17.3~'18.1월 : 기본 및 실시설계
- '17.3월 : 실시설계 착수(~'22.09월, 1개 공구, 설계비 45억원)
 - (재영향평가) 협의완료
- ※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시('20.8~9월) 검토 가능여부
☞ 설계 완료단계로서 반영 곤란

□ 추진 계획

- '18. 01 기본 및 실시설계완료
- '19. 09 공사발주
- '19. 11 공사착공

(담당자 : 울산사업본부 단지사업2부, 이종기차장, 052-711-0129)

□ 사업개요

- 사업목적 : 울산다운2 공공주택지구 광역교통 개선대책에 따라 도로개설을 통한 교통 활성화 및 지역개발 촉진
- 사업내용 : 중1-194호선 연결도로 신설 3.18km
국도14호선 확포장공사 0.86km
대로3-A~대로3-B 연결도로 신설 0.58km
- 총사업비 / 사업기간 : 877억원 / 2020~2024년
- 주요시설물
 - (교량) 5개소 339m
 - (터널) 1개소 48.5m
 - (토공) 4,383m (20m이상 절토 3개소, 성토 1개소)

□ 추진 현황

- '17.7월 : 설계용역 과업 착수
- '20.7월 : 노선 및 횡단폭원 확정
- '20.7월 : 실시설계 착수
 - (환경영향) 초안 작성중
 - (설계자문) 설계VE(21.4. 예정), 자재공법심의(21.5. 예정)

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시검토 가능여부


☞ 설계 진행중

□ 추진 계획

- '21.4월 : 각종 내부심의 추진(설계VE, 자재공법, 건설기술)
- '21.6월 : 도시계획시설사업 인가 신청
- '21.12월 : 도시계획시설사업 승인

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 박정수차장, 055-922-3514)

□ 사업개요



○ 지 구 명 :	경산대입 공공주택지구	○ 위 치 :	경북 경산시 대평동, 임당동
○ 면 적 :	1,674천㎡(약 51만평)	○ 사업기간 :	2018년 ~ 2025년
○ 주요공종 :	토공 2,264천㎡, 포장공 3,096a, 우수공 1식, 오수공 1식, 상수공 1식, , 교량 8개소, 방음벽(L=1,475m)		

□ 추진현황

- '18. 07월 : 공공주택지구 지구지정
- '19. 10월 : 통합설계VE 완료
- '20. 12월 : 시공책임형 CM 발주

□ 추진계획

- '21. 04월 : 계약심사 및 기술심의
- '21. 07월 : 조성공사 착공

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ 설계완료 단계로 검토 불가능

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 박정수 차장, 055-922-3514)

□ 사업개요



○ 지 구 명 :	대구연호 공공주택지구	○ 위 치 :	대구광역시 수성구 연호동, 이천동
○ 면 적 :	896천㎡(약 27만평)	○ 사업기간 :	2019년 ~ 2024년
○ 주요공종 :	토공 1,822천㎡, 포장공 156천㎡, 우수공 1식(원형관,암거), 오수공 1식, 상수공 1식, 교량 2개소, 지하차도 2개소, 저류지 1개소		

□ 추진 현황

- '18. 01월 : 공공주택지구 지구지정
- '20. 06월 : 통합설계VE 완료
- '21. 02월 : 시공책임형 CM 발주

□ 추진 계획


- '21. 06월 : 계약심사 및 기술심의
- '21. 09월 : 공사착공(예정)

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ 설계완료 단계로 검토 불가능

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 안광철 차장, 055-922-3507)

□ 사업개요



○ 지 구 명 :	성남금토 공공주택지구	○ 위 치 :	경기도 성남시 금토동 일원
○ 면 적 :	583천m ² (약 18만평)	○ 사업기간 :	2018년 ~ 2024년
○ 주요공종 :	초기우수처리시설 8개소, 교량8개소		

□ 추진 현황

- '18. 08월 : 공공주택지구 지구지정
- '19. 11월 : 통합설계VE
- '20. 12월 : 시공책임형 CM 발주

□ 추진 계획


- '21. 上 : 기술심의 및 계약심사
- '21. 06월 : 조성공사 착공

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ 설계완료 단계로 검토 불가능

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 안광철 차장, 055-922-3507)

□ 사업개요



○ 지 구 명 :	성남낙생 공공주택지구	○ 위 치 :	경기도 성남시 분당구 동원동 일원
○ 면 적 :	578천m ² (약 18만평)	○ 사업기간 :	2019년 ~ 2027년
○ 주요공종 :	교량, 초기우수처리시설, 보도육교, 옹벽 등		

□ 추진 현황

- '19. 12월 : 공공주택지구 지구지정

□ 추진 계획

- '21. 09월 : 통합설계VE
- '21. 10월 : 자재·공법심의
- '21. 12월 : 시공책임형 CM 발주
- '22. 06월 : 계약심사 및 기술심의

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ '21.12월 CM-R 발주(입찰자가 신기술 제안 가능)에 따라 신기술 반영여부 추후 검토

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 안광철 차장, 055-922-3507)

□ 사업개요



○ 지 구 명 :	성남신촌 공공주택지구	○ 위 치 :	경기도 성남시 수정구 신촌동 일원
○ 면 적 :	68천㎡(약 21만평)	○ 사업기간 :	2019년 ~ 2024년
○ 주요공종 :	토공85천㎡, 포장공 6천㎡		

□ 추진 현황

- '19. 07월 : 공공주택지구 지구지정

□ 추진 계획

- '21. 05월 : 통합설계VE
- '21. 06월 : 자재·공법심의
- '21. 11월 : 계약심사 및 기술심의
- '22. 01월 : 조성공사 발주

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ 실시설계 착수 일정에 따라 21.상반기 검토 가능

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 김태환 차장, 055-922-3505)

□ 사업개요



○ 지 구 명 :	시흥거모 공공주택지구	○ 위 치 :	경기도 시흥시 거모동, 군자동
○ 면 적 :	1,522천㎡(약 46만평)	○ 사업기간 :	2018년 ~ 2024년
○ 주요공종 :	토공 5,661천㎡, 포장공 209천㎡, 우수공 1식(PE삼중벽관), 상수공 1식(덕타일주철관+스텐인리스관), 우수공 1식(흡관+암거,초기우수처리시설), 저류지 2개소, 교량 18개소, 방음벽(H=6.0m, L=1,553m)		

□ 추진현황

- '18. 12월 : 공공주택지구 지구지정
- '20. 05월 : 공공주택지구 지구지정변경(1차)

□ 추진계획

- '21. 06월 : 통합설계VE
- '21. 08월 : 시공책임형 CM 발주
- '21. 09월 : 자재·공법심의 및 기술심의

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ '21.08월 CM-R 발주(입찰자가 신기술 제안 가능)에 따라 신기술 반영여부 추후 검토

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 김태환 차장, 055-922-3505)

□ 사업개요



○ 지 구 명	부천역곡 공공주택지구	○ 위 치	경기도 부천시 춘의동, 역곡동
○ 면 적	667천m ² (약 20만평)	○ 사업기간	2019년 ~ 2025년
○ 주요공종 : 토공 1,448천m ³ , 포장공 1식, 우수공1식, 오수공 1식, 상수공 1식, 교량 4개소, 보행육교 1개소, 생태통로 1개소			

□ 추진현황

- '19. 12월 : 공공주택지구 지구지정

□ 추진계획

- '21. 07월 : 통합설계VE
- '21. 09월 : 시공책임형 CM 발주
- '21. 11월 : 자재·공법심의
- '22. 04월 : 계약심사 및 기술심의

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ '21.09월 CM-R 발주(입찰자가 신기술 제안 가능)에 따라 신기술 반영여부 추후 검토

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 김태환 차장, 055-922-3505)

□ 사업개요



○ 지 구 명	시흥하중 공공주택지구	○ 위 치	경기도 시흥시 하중동 일원
○ 면 적	462천㎡ (약14만평)	○ 사업기간	2019년 ~ 2025년
○ 주요공종 : 토공1,484천㎡, 포장공88천㎡, 우수공 1식(원형관+암거, 초기우수처리시설), 오수공 1식(원형관), 상수관 1식, 방음벽(556m)			

□ 추진현황

- '19. 07월 : 공공주택지구 지구지정

□ 추진계획

- '21. 05월 : 통합설계VE
- '21. 07월 : 자재·공법심의
- '21. 12월 : 계약심사 및 기술심의
- '22. 02월 : 공사발주

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ 실시설계 착수 일정에 따라 21.하반기 검토 가능

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 김태환 차장, 055-922-3505)

□ 사업개요



○ 지 구 명	의왕월암 공공주택지구	○ 위 치	경기도 의왕시 월암동 일원
○ 면 적	525천m ² (약159천평)	○ 사업기간	2018년 ~ 2023년
○ 주요공종 : 토공545천m ³ , 포장공678a, 우수공 1식(원형관+암거, 초기 우수처리시설), 오수공 1식(원형관), 상수관 1식, 저류지 2개소, 교량 6개소, 방음벽(483m)			

□ 추진현황

- '18. 07월 : 공공주택지구 지구지정
- '19. 08월 : 통합설계VE
- '20. 10월 : 시공책임형 CM 발주

□ 추진 현황

- '21. 03월 : 자재·공법심의
- '21. 05월 : 계약심사 및 기술심의
- '21. 06월. : 조성공사 착공

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ 설계완료 단계로 검토 불가능

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 김태환 차장, 055-922-3505)

□ 사업개요



○ 지 구 명	의왕청계2 공공주택지구	○ 위 치	경기도 의왕시 청계동, 포일동 일원
○ 면 적	265천m ² (약80천평)	○ 사업기간	2019년 ~ 2024년
○ 주요공종 : 토공226천m ³ , 포장공29천m ³ , 우수공 1식(원형관+암거, 초기 우수처리시설), 오수공 1식(원형관), 상수관 1식, 저류지 1개소, 보도 육교 1개소, 방음벽(244m)			

□ 추진 현황

- '19. 07월 : 공공주택지구 지구지정
- '20. 12월 : 통합설계VE

□ 추진 계획

- '21. 04월 : 자재·공법 심의
- '21. 10월 : 계약심사 및 기술심의
- '21. 12월 : 조성공사 발주

☞ ※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ 설계완료 단계로 검토 불가능

(담당자 : 한국토지주택공사 공공택지사업처, 김태환 차장, 055-922-3505)

□ 사업개요



○ 지 구 명	안양매곡 공공주택지구	○ 위 치	경기도 안양시 동안구 비산동 일원
○ 면 적	111천㎡ (약3.4만평)	○ 사업기간	2019년 ~ 2025년
○ 주요공종 : 토공 1식, 도로공 0.77km, 우수공 1식, 오수공 1식, 상수관 1식, 옹벽(2.1Km)			

□ 추진 현황

- '19. 11월 : 공공주택지구 지구지정

□ 추진 계획

- '22. 03월 : 통합설계VE
- '22. 05월 : 자재·공법 심의
- '23. 02월 : 계약심사 및 기술심의
- '23. 04월 : 조성공사 발주

※ 신기술 공공구매(첫고객 되어주기) 검토요청 시 검토 가능여부

☞ 실시설계 착수 일정에 따라 '22.상반기 검토가능

(담당자 : 민간임대사업단, 박남진 과장, 055-922-6396)

□ 사업개요

- 사업명 : 원주무실 공공지원민간임대주택 공급촉진지구
- 사업목적 : 민간임대주택의 공급을 촉진하고 국민의 주거생활을 안정시키기 위해 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 지정
- 사업위치 : 강원도 원주시 무실동, 판부면, 흥업면 일원
- 사업면적 : 238,861m²
- 계획인구 : 6,514인 (2,770호)
- 사업기간 : 2018.01월 ~ 2023.12월

□ 추진 현황

- '18.01월 : 공급촉진지구 지정 및 지형도면 고시
 - '18.02월 : 기본설계 착수
 - '19.12월 : 공공지원민간임대주택 통합심의위원회 심의
 - '20.01월 : 원주무실 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 지구계획 승인
 - '20.09월 : 실시설계 착수
 - (설계검토) 설계VE('20.11월), 자재공법심의('21.03월 예정), 기술심의('21.06 예정)
- ☞ 설계 완료단계로서 반영 곤란

□ 추진 계획

- '21.07월 : 공사발주
- '21.10월 : 공사착공

(담당자 : 민간임대사업단, 박채우 과장, 055-922-6376)

□ 사업개요

- 사업명 : 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구
- 사업목적 : 민간임대주택의 공급을 촉진하고 국민의 주거생활을 안정시키기 위해 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 지정
- 사업위치 : 경기도 과천시 주암동, 과천동 일원
- 사업면적 : 928,813m²
- 계획인구 : 14,967인 (6,158호)
- 사업기간 : 2016.06월 ~ 2026.12월

□ 추진 현황

- '16.06월 : 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 지정 고시
- '16.07월 : 기본설계 착수
- '18.06월 : 공급촉진지구 지구계획 승인
- '18.07월 : 실시설계 착수
- '19.11월 : 보상착수
- '20.12월 : 지구지정 및 지구계획 변경(2차) 승인
 - (설계자문) 기본설계VE('16.11), 자재공법심의('17.01), 공공디자인 심의('21.03 예정), 기술심의('21.06 예정)
- ☞ 설계 완료단계로서 반영 곤란

□ 추진 계획

- '21.09월 : 공사발주
- '21.12월 : 공사착공

(담당자 : 민간임대사업단, 류선주 대리, 055-922-6393)

□ 사업개요

- 사업명 : 익산소라 공공지원민간임대주택 공급촉진지구
- 사업목적 : 민간임대주택의 공급을 촉진하고 국민의 주거생활을 안정시키기 위해 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 지정
- 사업위치 : 전라북도 익산시 남중동, 신동, 영등동 일원
- 사업면적 : 209,871m²
- 계획인구 : 3,631인 (1,344호)
- 사업기간 : 2018.12월 ~ 2022.12월

□ 추진 현황

- '18.12월 : 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 지정 고시
- '19.05월 : 기본설계 착수
- '20.08월 : 보상착수
- '20.12월 : 공급촉진지구 지구지정 변경 및 지구계획 승인
- '21.02월 : 실시설계 착수
 - (설계자문) 자재공법심의('20.07)
 - ☞ 설계 완료단계로서 반영 곤란

□ 추진 계획

- '21.06월 : 공사발주
- '21.09월 : 공사착공