

1

고양장항 A-1BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 김준수 대리, 055-922-3904)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 고양시 일산동구 장항동, 일산서구 대화동 일원
고양장항 공공주택지구 내 A-1BL
- 면 적 : 26,312㎡ (약 7천평)
- 사업기간 : 2018. 07. ~ 2022. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
26,312 (7,959평)	26,312 (7,959평)	1,242	-	-	1,242	-	-	-	-	21, 26, 36, 44

□ 추진현황

- '17.09월~11월 : 기본설계
- '17.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '18.06월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '19.03월 : 실시설계 착수 (~'19.07월, 1개 공구, 설계비 39억원)
- (총사업비) 3,185억

□ 추진계획

- 실시설계 보완 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

2

고양장항 A-6BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 김수진 차장, 055-922-3899)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 고양시 일산동구 장항동, 일산서구 대화동 일원
고양장항 공공주택지구 내 A-6BL
- 면 적 : 20,007㎡ (약 6천평)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2024. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
20,007 (6,052평)	20,007 (6,052평)	915	-	-	915	-	-	-	-	21, 24, 36, 44

□ 추진현황

- '20.08~10월 : 기본설계
- '20.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.07월, 1개 공구, 설계비 20억원)
- (총사업비) 1,658억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.07월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

3

강원고성 마을정비형 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 김준수 대리, 055-922-3904)

□ 사업개요

- 위 치 : 강원도 고성군 거진읍 거진리 410번지 일원
- 면 적 : 8,342㎡ (약 2천평)
- 사업기간 : 2020. 11. ~ 2023. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
8,342 (2,523평)	8,342 (2,523평)	100	20	60	20	-	-	-	-	16, 21, 29, 33, 37, 46

□ 추진현황

- '19.08~09월 : 기본설계
- '19.09월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.02월 : 실시설계 착수 (~'21.05월, 1개 공구, 설계비 53억원*)

* 설계용역 : 마을정비형사업 강원권 5개 지구 통합계약

- (총사업비) 184억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.05월
- 발주 : '21.08월
- 착공 : '21.10월

4

강화온수 마을정비형 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 이동석 차장, 055-922-3913)

□ 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 강화군 길상면 온수리 30번지 일원
- 면 적 : 9,701㎡ (약 2천평)
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2023. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
9,701 (2,939평)	9,701 (2,939평)	140	20	50	70	-	-	-	-	16, 26, 33, 36, 46

□ 추진현황

- '18.04~07월 : 기본설계
- '18.07월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '18.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '20.01~04월 : 실시설계
- '20.04월 : 공공주택 건설사업계획 변경승인 신청
- '20.10월 : 공공주택 건설사업계획 변경승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 변경기준 반영 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 4억원)

- (총사업비) 181억

□ 추진계획

- 실시설계 보완 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

5

경산대입 A1BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 오성웅 차장, 055-922-3915)

□ 사업개요

- 위 치 : 경상북도 경산시 계양동, 대동, 중방동 일원
경산대입 공공주택지구 내 A1BL
- 면 적 : 14,934㎡ (약 4천평)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2025. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
14,934 (4,517평)	14,934 (4,517평)	528	424	104	-	-	-	-	-	26, 29, 37, 46

□ 추진현황

- '19.07~11월 : 기본설계
- '19.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.04월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 12억원)
- (총사업비) 770억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

6

광주선운2 A-2BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 안현희 사원, 055-922-3897)

□ 사업개요

- 위 치 : 광주광역시 광산구 선암동, 운수동, 소촌동 일원
광주선운2 공공주택지구 내 A-2BL
- 면 적 : 18,887㎡ (약 5천평)
- 사업기간 : 2020. 03. ~ 2023. 07.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
18,887 (5,713평)	18,887 (5,713평)	606	159	447	-	-	-	-	-	26, 29, 36, 44

□ 추진현황

- '19.07~10월 : 기본설계
- '19.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.03월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '20.04월 : 실시설계 착수 (~'21.03월, 1개 공구, 설계비 15억원)
- (총사업비) 973억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.03월
- 발주 : '21.06월
- 착공 : '21.09월

7

구리갈매역세권 A-2BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 오성웅 차장, 055-922-3915)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 구리시 갈매동 일원
구리갈매역세권 공공주택지구 내 A-2BL
- 면 적 : 11,710㎡ (약 3천평)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2024. 06.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
11,710 (3,542평)	11,710 (3,542평)	384	-	384	-	-	-	-	-	37, 42

□ 추진현황

- '19.07~10월 : 기본설계
- '19.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.04월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 11억원)
- (총사업비) 750억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

8

구리갈매역세권 A-3BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 이동석 차장, 055-922-3913)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 구리시 갈매동 일원
구리갈매역세권 공공주택지구 내 A-2BL
- 면 적 : 11,762㎡ (약 3천평)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2024. 06.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
11,762 (3,558평)	11,762 (3,558평)	475	-	-	457	-	-	-	-	26, 29, 36

□ 추진현황

- '19.8~10월 : 기본설계
- '19.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.04월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 11억원)
- (총사업비) 912억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

9

구리갈매역세권 A-5BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 박경진 차장, 055-922-3911)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 구리시 갈매동 일원
구리갈매역세권 공공주택지구 내 A-5BL
- 면 적 : 14,024㎡ (약 4천평)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2024. 06.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
14,024 (4,242평)	14,024 (4,242평)	566	-	-	566	-	-	-	-	26, 29, 36

□ 추진현황

- '19.09~11월 : 기본설계
- '19.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.04월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 27억원)
- (총사업비) 1,036억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

10

군포대야미 A-1BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 박성렬 대리, 055-922-3924)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 군포시 대야미동, 속달동, 둔대동 일원
군포대야미 공공주택지구 내 A-1BL
- 면 적 : 20,124㎡ (약 6천평)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2024. 06.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
20,124 (6,088평)	20,124 (6,088평)	607	284	323	-	-	-	-	-	26, 29, 37, 46

□ 추진현황

- '20.03~10월 : 기본설계
- '20.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.07월, 1개 공구, 설계비 16억원)
- (총사업비) 1,324억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.07월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

11

김포고촌2 A2BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 주하영 대리, 055-922-3906)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 김포시 고촌읍 일원
김포고촌2 공공주택지구 내 A2BL
- 면 적 : 12,648㎡ (약 3천평)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2021. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
12,648 (3,832평)	12,648 (3,832평)	385	-	-	385	-	-	-	-	21, 26, 44

□ 추진현황

- '19.07~08월 : 기본설계
- '19.08월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.05월, 1개 공구, 설계비 10억원)
- (총사업비) 668억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.05월
- 발주 : '21.07월
- 착공 : '21.10월

12

김해진례 B2BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 주하영 대리, 055-922-3906)

□ 사업개요

- 위 치 : 경상남도 김해시 진례면 송정리 일원
김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 B2BL
- 면 적 : 5,452㎡ (약1천평)
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2022. 06.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
5,452 (1,652평)	5,452 (1,652평)	207	-	-	207	-	-	-	-	21, 26, 39 (세대수 변경예정)

□ 추진현황

- '18.10~11월 : 기본설계
- '18.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '18.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 5억원)
- (총사업비) 218억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

13

남양주진접2 A-2BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 조지영 과장, 055-922-3902)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 일원
남양주진접2 공공주택지구 내 A-2BL
- 면 적 : 14,421㎡ (약 4천평)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2022. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
14,421 (4,362평)	14,421 (4,362평)	616	300	-	316	-	-	-	-	21, 26, 37, 44

□ 추진현황

- '19.07~10월 : 기본설계
- '19.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 14억원)
- (총사업비) 990억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

14

남양주진접2 A-5BL 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 노정현 사원, 055-922-3926)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 일원
남양주진접2 공공주택지구 내 A-5BL
- 면 적 : 16,633㎡ (약 5천평)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2022. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
16,633 (5,031평)	16,633 (5,031평)	738	296	-	442	-	-	-	-	21, 26, 37, 44

□ 추진 현황

- '19.07~10월 : 기본설계
- '19.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 17억원)
- (총사업비) 894억

□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.11월

15 부천괴안 A1BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 박진수 대리, 055-922-3895)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 부천시 괴안동 일원
부천괴안 공공주택지구 내 A1BL
- 면 적 : 11,772㎡ (약 3천평)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2024. 06.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
11,772 (3,567평)	11,772 (3,567평)	500	-	-	500	-	-	-	-	16, 21, 26, 36

□ 추진현황

- '18.10~11월 : 기본설계
- '18.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 11억원)
- (총사업비) 721억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

16 부천원종 A1BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 김준수 대리, 055-922-3904)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 부천시 원종동 일원
부천원종 공공주택지구 내 A1BL
- 면 적 : 9,951㎡ (약 3천평)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2023. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
9,951 (3,010평)	9,951 (3,010평)	422	-	-	422	-	-	-	-	21, 26, 36, 44

□ 추진현황

- '18.10~11월 : 기본설계
- '18.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.02월 : 실시설계 착수 (~'21.05월, 1개 공구, 설계비 10억원)
- (총사업비) 575억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.05월
- 발주 : '20.08월
- 착공 : '20.11월

17

부천원종 A2BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 김준수 대리, 055-922-3904)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 부천시 원종동 일원
부천원종 공공주택지구 내 A2BL
- 면 적 : 11,083㎡ (약 3천평)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2023. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, m²)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
11,083 (3,353평)	11,083 (3,353평)	472	-	-	472	-	-	-	-	16, 26, 36, 44

□ 추진현황

- '20.07~09월 : 기본설계
- '20.09월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.02월 : 실시설계 착수 (~'21.05월, 1개 공구, 설계비 11억원)
- (총사업비) 686억

□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.05월
- 발주 : '21.08월
- 착공 : '21.11월

18

성남복정 C2BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 황건희 대리, 055-922-3922)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 성남시 수정구 복정동, 창곡동 일원
성남복정 공공주택지구 내 C2BL
- 면 적 : 6,642㎡ (약 2천평)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2024. 03.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, m²)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
6,642 (2,009평)	6,642 (2,009평)	250	-	250	-	-	-	-	-	29, 37, 46

□ 추진현황

- '19.07~11월 : 기본설계
- '19.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.3월 : 실시설계 착수 (~'21.07월, 1개 공구, 설계비 69억원*)
* 설계용역 : 성남복정 5개블록 통합계약
- (총사업비) 906억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.07월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

19 성남북정 C3BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 황진희 대리, 055-922-3922)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 성남시 수정구 북정동, 창곡동 일원
성남북정 공공주택지구 내 C3BL
- 면 적 : 4,629㎡ (약 1천평)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2024. 03.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, m²)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
4,629 (1,400평)	4,629 (1,400평)	159	-	-	159	-	-	-	-	16, 21, 26, 36, 44

□ 추진현황

- '19.07~11월 : 기본설계
- '19.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.07월, 1개 공구, 설계비 69억원*)

* 설계용역 : 성남북정 5개블록 통합계약

- (총사업비) 679억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.07월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

20 순천도시첨단 A-1BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 박성렬 대리, 055-922-3924)

□ 사업개요

- 위 치 : 전라남도 순천시 야흥동 12번지 일원
순천도시첨단산업단지 내 A-1BL
- 면 적 : 8,000㎡ (약 2천평)
- 사업기간 : 2017. 12. ~ 2024. 03.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, m²)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
8,000 (2,420평)	8,000 (2,420평)	300	-	-	300	-	-	-	-	16,21,26,36,44

□ 추진 현황

- '17.09~11월 : 기본설계
- '17.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '17.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 7억원)
- (총사업비) 420억

□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

21

영암학산 마을정비형 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 박경진 차장, 055-922-3911)

□ 사업개요

- 위 치 : 전라남도 영암군 학산면 독천리 1266-1번지 일원
- 면 적 : 12,819㎡ (약 3천평)
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2024. 12.

사업면적 (m)	대지면적 (m)	세대수(호)								설계타입 (전용, m)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
12,819 (3,878평)	12,819 (3,878평)	120	20	80	20	-	-	-	-	16, 26, 29, 33, 44

□ 추진 현황

- '19.03~05월 : 기본설계
- '19.05월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.07월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '20.03~06월 : 실시설계
- '20.08월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.11월 : 공공주택 건설사업계획 변경승인 완료
- '21.02월 : 실시설계 변경 기준 반영 (~'21.03월, 1개 공구, 설계비 3억원)
- (총사업비) 212억

□ 추진 계획

- 실시설계 보완 : '21.03월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

22

완주황은 마을정비형 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 주하영 대리, 055-922-3906)

□ 사업개요

- 위 치 : 전라북도 완주군 소양면 황은리 837번지 일원
- 면 적 : 8,316㎡ (약 2천평)
- 사업기간 : 2017. 12. ~ 2020. 12.

사업면적 (m)	대지면적 (m)	세대수(호)								설계타입 (전용, m)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
8,316 (2,516평)	8,316 (2,516평)	80	-	80	-	-	-	-	-	29, 33, 46

□ 추진 현황

- '17.04~05월 : 기본설계
- '17.05월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '17.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '19.04~05월 : 실시설계
- '21.02월 : 실시설계 변경 기준 반영 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 3억원)
- (총사업비) 111억

□ 추진 계획

- 실시설계 보완 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

(담당자 : LH 공공주택사업처, 안현희 사원, 055-922-3897)

□ 사업개요

- 위 치 : 울산광역시 중구 다운동, 울주군 범서읍 서사리, 척과리 일원
울산다운2 공공주택지구 내 A-4BL
- 면 적 : 14,009㎡ (약 4천평)
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2022. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
14,009 (4,238평)	14,009 (4,238평)	388	194	194						24, 26, 27, 37, 44

□ 추진 현황

- '18.10~11월 : 기본설계
- '18.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '18.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '19.03~11월 : 실시설계
- '19.11월 : 공공주택 건설사업계획 변경승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 변경승인 완료
- '21.02월 : 실시설계 변경 기준 반영 (~'21.04월, 1개 공구, 설계비 10.3억원)
- (총사업비) 547억

□ 추진 계획

- 실시설계 보완 : '21.04월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

(담당자 : LH 공공주택사업처, 박원확 차장, 055-922-3898)

□ 사업개요

- 위 치 : 울산광역시 중구 다운동, 울주군 범서읍 서사리, 척과리 일원
울산다운2 공공주택지구 내 A-7BL
- 면 적 : 20,600㎡ (약 6천평)
- 사업기간 : 2017. 12. ~ 2022. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
20,600 (6,232평)	20,600 (6,232평)	700	400		300					21, 24, 26, 36, 44

□ 추진 현황

- '17.10~11월 : 기본설계
- '17.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '17.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.07월, 1개 공구, 설계비 14.2억원)
- (총사업비) 738억

□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.07월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

(담당자 : LH 공공주택사업처, 이동석 차장, 055-922-3913)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 의왕시 월암동 일원
의왕월암 공공주택지구 내 A2BL
- 면 적 : 20,181㎡ (약 6천평)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2024. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
20,181 (6,115평)	20,181 (6,115평)	890	178	-	712	-	-	-	-	21, 26, 36, 44

□ 추진현황

- '20.05~10월 : 기본설계
- '20.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.02월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 6억원)
- (총사업비) 1,487억 (복합개발시설 포함)

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

(담당자 : LH 공공주택사업처, 오성웅 차장, 055-922-3915)

□ 사업개요

- 위 치 : 전라남도 곡성군 옥과면 옥과리 236-4번지 일원
- 면 적 : 9,837㎡ (약 2천평)
- 사업기간 : 2020. 04. ~ 2022. 08.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
9,837 (2,980평)	9,837 (2,980평)	120	-	120	-	-	-	-	-	29, 33, 46, 54

□ 추진현황

- '19.07~10월 : 기본설계
- '19.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.04월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.02월 : 실시설계 착수 (~'21.04월, 1개 공구, 설계비 6억원)
- (총사업비) 184억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.04월
- 발주 : '21.07월
- 착공 : '20.10월

27

전북장수 지역수요맞춤형 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 오성웅 차장, 055-922-3915)

□ 사업개요

- 위 치 : 전라북도 장수군 장수읍 430-3번지 일원
- 면 적 : 7,097㎡ (약 2천평)
- 사업기간 : 2020. 06. ~ 2022. 11.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, m)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
7,097 (2,150평)	7,097 (2,150평)	120	-	120	-	-	-	-	-	29, 33, 46, 54

□ 추진현황

- '19.07~10월 : 기본설계
- '19.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.04월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.04월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 6억원)
- (총사업비) 192억

□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

28

청주시북 A-4BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 김준수 대리, 055-922-3904)

□ 사업개요

- 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 지북동 일원
청주시북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 A-4BL
- 면 적 : 6,998㎡ (약 2천평)
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2022. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, m)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
6,998 (2,117평)	6,998 (2,117평)	285	-	-	285	-	-	-	-	16, 26, 36, 44

□ 추진 현황

- '18.10~11월 : 기본설계
- '18.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '18.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 6억원)
- (총사업비) 368억

□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

(담당자 : LH 공공주택사업처, 주하영 대리, 055-922-3906)

□ 사업개요

- 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 지북동 일원
청주시북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 A-5BL
- 면 적 : 12,765㎡ (약 3천평)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2024. 02.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
12,765 (3,868평)	12,765 (3,868평)	500	-	-	500	-	-	-	-	21, 29, 36, 44

□ 추진 현황

- '20.09~10월 : 기본설계
- '20.10월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 13억원)
- (총사업비) 736억

□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

(담당자 : LH 공공주택사업처, 박원확 차장, 055-922-3898)

□ 사업개요

- 위 치 : 충청남도 부여군 부여읍 동남리 62번지 일원
- 면 적 : 15,094㎡ (약 4천평)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2023. 12

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
15,094 (4,566평)	15,094 (4,566평)	150	-	100	50	-	-	-	-	16, 29, 33, 37, 44

□ 추진현황

- '19.01~09월 : 기본설계
- '19.09월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '20.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 6억원)
- (총사업비) 228억

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

31

충북옥천 마을정비형 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 김수진 차장, 055-922-3899)

□ 사업개요

- 위 치 : 충청북도 옥천군 옥천읍 금구리 72-3번지 일원
- 면 적 : 4,386.4㎡ (약 1천평)
- 사업기간 : 2019. 12 ~ 2022. 12

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, m)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
4,386.4 (1,327평)	4,386.4 (1,327평)	70	34	36	-	-	-	-	-	26, 29, 46

□ 추진 현황

- '19.03~09월 : 기본설계
- '19.09월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 3억원)
- (총사업비) 142억

□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

32

파주운정3 A24BL 공동주택 설계용역 추진현황

(담당자 : LH 공공주택사업처, 노정현 사원, 055-922-3926)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 파주시 교하, 당하, 동패, 목동, 다울, 문발, 신촌, 연다산, 오도동 일원 파주운정3 택지개발지구 내 A24BL
- 면 적 : 37,457㎡ (약 11천평)
- 사업기간 : 2019. 03. ~ 2022. 12.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, m)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
37,457 (11,331평)	37,457 (11,331평)	1,078	270	808	-	-	-	-	-	26, 29, 37, 46

□ 추진 현황

- '18.10~11월 : 기본설계
- '18.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '19.03월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 22억원)
- (총사업비) 1,891억

□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

(담당자 : LH 공공주택사업처, 이동석 차장, 055-922-3913)

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 평택시 서정동, 장당동, 고덕면 일원
평택고덕 국제화계획지구 및 택지개발지구 내 A-58BL
- 면 적 : 35,531㎡ (약 10천평)
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2024. 02.

사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	세대수(호)								설계타입 (전용, ㎡)
		소계	영구	국민	행복	10년	공분	신혼 (공분)	신혼 (행복)	
35,531 (10,748평)	35,531 (10,748평)	1,292	909	383	-	-	-	-	-	26, 29, 37, 46

□ 추진 현황

- '18.09~11월 : 기본설계
- '18.11월 : 공공주택 건설사업계획 승인 신청
- '18.12월 : 공공주택 건설사업계획 승인 완료
- '21.03월 : 실시설계 착수 (~'21.06월, 1개 공구, 설계비 19억원)
- (총사업비) 1,868억


□ 추진 계획

- 실시설계 완료 : '21.06월
- 발주 : '21.09월
- 착공 : '21.12월

(담당자 : LH 도시기반처, 박균호 차장, 055-922-3622)

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시성장에 필수적인 도시자족기능 확충 및 국·내외
우수 대학을 적극 유치하기 위한 공동캠퍼스 조성
- 사업내용 : 새로운 캠퍼스 모델인 임대형 공동캠퍼스 조성
※공동캠퍼스 단지설계 및 MP 수립의 도시계획 부문(1단계)과 임대형
캠퍼스 건축계획 부문(2단계)으로 구성
- 총사업비 / 사업기간 : 1,321억원 / 2017~2023년
- 사업규모
- (대지면적/연면적) 149,591㎡(임대형캠퍼스 부지) / 55,926㎡
- (층수) 5F(총 7개동 구성)



□ 추진 현황

- '19.10월 : 공동캠퍼스 설계공모(도시건축통합설계)
- '20.02월 : 설계공모 당선작 선정
- '20.12월 : 기본설계완료보고


□ 추진 계획

- '21.06월 : 실시설계완료(예정)
- '22.01월 : 공사발주 및 착공(예정)
- '23.12월 : 준공(예정)

(담당자 : LH 도시기반처, 박균호 차장, 055-922-3622)

□ 사업개요

- 사업목적 : 국유재산 기부 대 양여사업을 통해 노후화된 부산지방 국토관리청을 “부산명지지구”로 신축·이전하고, 종전 도심지 부지는 대학생·신혼 등 청년층을 위한 양질의 주거복지사업(행복주택)을 건설 및 공급
- 사업내용 : 신청사 건물·토지 기부(LH) 및 현청사 양여(부산국토청)
- 총사업비 / 사업기간 : 기부 603억원, 양여 291억원 / 2019~2023년
- 사업규모
 - (연면적) 10,205㎡
 - (층수) B2~7F



배치도



조감도

□ 추진 현황

- '19.11월 : 현상설계공모
- '20.03월 : 설계공모 당선작 선정 및 계약

□ 추진 계획

- '21.05월 : 기본설계완료(예정)
- '22.01월 : 공사발주 및 착공(예정)
- '23.10월 : 준공(예정)

(담당자 : LH 도시기반처, 박균호 차장, 055-922-3622)

□ 사업개요

- 사업목적 : 명지지구 실시계획 변경 인가에 따른 무상양여시설 설치조건 부과(국토부, '08.11 실시계획 승인)
- 사업내용 : 부산시, 강서구, LH간 MOU협약체결을 통한 부산명지 지구 내 문화복합시설 건립
- 총사업비 / 사업기간 : 500억원 / 2017~2022년
- 사업규모
 - (대지면적 / 연면적) 30,000㎡ / 12,251㎡
 - (층수) 3F (공연시설 및 체육시설)



토지이용계획도



조감도

□ 추진 현황

- '19.11월 : 현상설계공모
- '20.03월 : 설계공모 당선작 선정 및 계약

□ 추진 계획

- '21.02월 : 담당기관 세부협약 조정 및 건축내역 작성(예정)
- '21.04월 : 공사 발주(예정)
- '23.10월 : 준공(예정)

(담당자 : LH 도시기반처, 박균호 차장, 055-922-3622)

□ 사업개요

- 사업목적 : LH-부산시간 체결한 「명지국제신도시 사업간접자본 투자를 위한 사업비 분담 협약」에 의거 외국 교육기관 (K-12, 국제학교) 건립
- 사업내용 : 협약에 의한 글로벌 캠퍼스 부산명지 국제학교 건립
- 총사업비 / 사업기간 : 500억원 / 2017~2024년
- 사업규모
 - (대지면적 / 연면적) 29,547㎡ / 18,936㎡
 - (규모) 5개동(강의동, 체육관, 교수숙소동, 기숙사동, 수위동)


□ 추진 현황 및 계획 일정

- '17.12월 : 사업비 분담 협약 체결(LH-부산시)
- '21.04월 : 상생 협약 체결(LH-부산시-경자청)
- '21.05월 : 현상설계 공모 시행(예정)
- '22.05월 : 공사 발주(예정)
- '24.05월 : 준공(예정)

(담당자 : LH 도시기반처, 박균호 차장, 055-922-3622)

□ 사업개요

- 사업목적 : 한성백제 석실분 52기에 대한 문화재위원회 심의(17.8) 및 전문가자문회의를 통해 유적보전방안 확정
- 사업내용 : 유적보존방안에 따라 유적공원 및 전시관 조성
- 사업기간 : 2021~2022년
- 사업규모
 - (대지면적 / 연면적) 20,666㎡ / 2,516㎡
 - (층수) 2F (유적전시, 유물전시, 수장고 등)



□ 추진 현황


- '21.1월 : 공립박물관 설립타당성 사전평가

□ 추진 계획

- '21.06월 : 설계공모
- '21.11월 : 계약 및 설계착수
- '22.06월 : 공사발주
- '22.10월 : 공사착공

(담당자 : 도시기반처, 서동호 대리, 055-922-3623)

□ 사업개요



- 사업내용 : 일자리 창출 및 창업 활성화를 목적으로 한양대ERICA 캠퍼스 내 유휴부지를 활용하여 창업기업 및 성장기업에 업무공간 제공을 위한 기업지원센터 건립 추진
- 총사업비 : 약 504억원
- 사업기간 : 2019~2023년
- 주요시설물
 - 지식산업센터 1개동(15층, 임대시설 16,862㎡, 미임대시설 5,438㎡)

□ 추진 현황

- '19. 4 : 캠퍼스 혁신파크 추진관련 업무협약(국토부, 중기부, 교육부 MOU) 체결
- '19. 8 : 선도사업 대학 선정(한양대 Erica, 한남대, 강원대)
- '20. 6 : 설계공모 시행
- '20. 9 : 기본설계 착수
- '21. 1 : 실시설계 착수
- ※ 신기술 검토 여부 : 설계완료 단계로서 반영 곤란

□ 추진 계획

- '21. 5 : 공사발주

- '21. 9 : 공사착공
- '23. 5 : 공사준공

(담당자 : 도시기반처, 서동호 대리, 055-922-3623)

□ 사업개요



- 사업내용 : 일자리 창출 및 창업 활성화를 목적으로 한남대 캠퍼스 내 유휴부지를 활용하여 창업기업 및 성장기업에 업무공간 제공을 위한 기업지원센터 건립 추진
- 총사업비 : 약 504억원
- 사업기간 : 2019~2023년
- 주요시설물
 - 지식산업센터 1개동(7층, 임대시설 16,728㎡, 미임대시설 5,662㎡)

□ 추진 현황

- '19. 4 : 캠퍼스 혁신파크 추진관련 업무협약(국토부, 중기부, 교육부 MOU) 체결
- '19. 8 : 선도사업 대학 선정(한양대 Erica, 한남대, 강원대)
- '20. 6 : 설계공모 시행
- '20. 9 : 기본설계 착수
- '21. 3 : 실시설계 착수


※ 신기술 검토 여부 : 관계기관 협의 지연에 따른 사업추진 지연으로 반영 곤란

□ 추진 계획

- '21. 8 : 공사발주
- '21. 12 : 공사착공
- '23. 8 : 공사준공

(담당자 : 도시기반처, 박균호 차장, 055-922-3622)

□ 사업개요



- 사업내용 : 일자리 창출 및 창업 활성화를 목적으로 강원대 캠퍼스 내 유휴부지를 활용하여 창업기업 및 성장기업에 업무공간 제공을 위한 기업지원센터 건립 추진
- 총사업비 : 약 504억원
- 사업기간 : 2019~2023년
- 주요시설물
 - 지식산업센터 1개동(8층, 임대시설 16,751㎡, 미임대시설 5,549㎡)

□ 추진 현황

- '19. 4 : 캠퍼스 혁신파크 추진관련 업무협약(국토부, 중기부, 교육부 MOU) 체결
- '19. 8 : 선도사업 대학 선정(한양대 Erica, 한남대, 강원대)
- '20. 8 : 설계공모 시행
- '20. 11 : 기본설계 착수
- '21. 3 : 실시설계 착수

※ 신기술 검토 여부 : 관계기관 협의 지연에 따른 사업추진 지연으로 반영 곤란

□ 추진 계획

- '21. 7 : 공사발주
- '21. 11 : 공사착공
- '23. 7 : 공사준공

(담당자 : 도시기반처, 박균호 차장, 055-922-3622)

□ 사업개요



- 사업내용 : 음악(Music), 미디어(Media), 뮤지엄(Museum)을 주제로 하는 대중음악과 청소년 문화를 테마로 공연 및 문화시설 복합 공원 조성 및 공원내 뮤지컬전용실내공연장, 야외 공연장 등 복합문화공간 건축물 건립 추진
- 사업비 : 공사비 331억원, 설계비 19억원
- 사업기간 : 2019~2023년
- 주요시설물
 - 복합문화시설 1개동(3층, 연면적 12,170㎡)

□ 추진 현황

- '19. 11 : 건축설계용역 공모시행
- '20. 3 : 기본설계 착수
- '20. 7 : PM시범사업 선정 알림(국토교통부 → LH)
 - * 화성동탄2 트라이엠평크 복합문화공간 PMC 시범사업 선정

- '20. 8 : 기본설계 변경 중간보고회 개최 및 설계추진방안 수립
 - * 토공사 비용 최소화를 위한 평면 및 단면 계획 조정
 - * 공연지원시설 및 전기실 등 유틸리티실에 적정 규모 반영
 - '20. 9 ~ : 사업비 최소화를 위한 사업규모 조정 등 협의
 - '20. 11 : 사업비 부족으로 용역중지
- ※ 신기술 검토 여부 : 관계기관 협의 지연 및 사업비 부족으로 반영 곤란

□ 추진 계획

- '21. 3 : 용역재개
- '21. 8 : 공사 발주
- '22. 1 : 공사 착공
- '23. 12 : 공사 준공

(담당자 : 도시기반처, 서동호 대리, 055-922-3623)

□ 사업개요

- 사업내용 : 행정중심복합도시 건설시 출토된 3만여 점의 유물을 보존·관리하기 위한 향토유물박물관 건립사업 추진

<행복도시 개발계획 중 문화재 보호계획>

* 현상보존 또는 이전·보전이 필요한 문화재를 중심으로 야외 전시시설이나 테마를 지닌 역사공원 및 박물관을 조성하여 지역사회의 중심적인 문화공간 제공

- 사업비 : 공사비 241억원, 설계비 13억원
- 사업기간 : 2020~2023년
- 주요시설물
 - 박물관 1개동(1~2층, 연면적 9,940㎡)

□ 추진 현황

- '19. 11 : 문체부 국립박물관·미술관 설립타당성 사전평가 완료(세종시)
- '20. 8 : 향토유물박물관 건립 합의각서 체결(행복청, 세종시, LH)
- '21. 1 : 설계공모 시행

□ 추진 계획

- '21. 3 : 작품접수 및 현상설계 심사
- '21. 5 : 기본설계 착수
- '21. 8 : 실시설계 착수
- '22. 2 : 공사 착공
- '23. 8 : 공사 준공

(담당자 : 도시기반처, 박균호 차장, 055-922-3622)

□ 사업개요



- 사업내용 : 혁신도시 정주여건 개선회의('17.06.28)를 거쳐 국가균형발전 비전선포식(지역발전위원회, '18.02.01)에서 발표
 - * 「혁신도시 시즌2」 : 혁신도시를 지역발전의 성장거점으로 육성·발전
- 사업비 : 약 495억원
- 사업기간 : 2018~2024년
- 주요시설물
 - 복합문화시설 1개동(4층, 연면적 11,800㎡)

□ 추진 현황

- '18. 3 : MOU 체결 (진주시, LH, 교육지원청)
- '18. 12 : 사업시행 협약 체결(LH, 진주시, 경남도청, 경남교육청)
- '19. 1 ~ '20. 11 : 행안부 중앙투자심사, 국토부 및 기재부 출연 사전 협의 등
- '20. 12 : 공공건축 사업계획 사전검토

□ 추진 계획

- '21. 3 : 설계공모 시행
- '21. 5 : 작품접수 및 현상설계 심사
- '21. 7 : 기본설계 착수

- '21. 10 : 실시설계 착수
- '22. 1 : 공사 발주
- '22. 5 : 공사 착공
- '24. 5 : 공사 준공